

Eesti Liinirongid tentlao projekteerimise ja ehitamise hange

1. Hanke objekt

- 1.1. AS Eesti Liinirongid Pääsküla depoo territooriumile PVC tenthalli soetamine ja ehitamine koos projekteerimise ja vajalike ettevalmistustöödega vastavalt hanke alusdokumentidele
- 1.2. Hankemenetlus viiakse läbi väikehankena hankija hankijaprofiilis.
- 1.3. Hankemenetluse tulemusel sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujaga või pakkujatega eraldiseisev digitaalselt alla kirjutatud hankeleping. Juhul kui hankija ja edukas pakkuja ei saavuta kokkulepet hankepingu tingimustes, alustab hankija läbirääkimisi hankelepingu sõlmimiseks paremuselt teise pakkujaga.
- 1.4. Hanke eesmärk on uue laopinna püstitamine Elroni territooriumil koos alusplatsi projekteerimisega ja vajalike lubade taotlemisega.
- 1.5. Hanke sisuks on Elroni depoo territooriumile uue ajutise telklao soetamine ja paigaldamine koos eelneva projekteerimise s.h alusplatsi projekteerimine ja kohaliku omavalitsusega kooskõlastamine. Tööde kirjeldus on välja toodud käesoleva hankedokumentis Lisa 1.
- 1.6. Eeldatav tööde valmimise aeg 30. september 2023.a

2. Pakkumuse vormistamine ja esitamine

- 2.1. Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 10. aprilliks kell 12:00 e-posti aadressile silver.teiter@elron.ee eesti keeles.
- 2.2. Pakkumus peab olema jõus 90 kalendripäeva alates pakkumuse esitamise päevast.
- 2.3. Maksumuse vormil näidatud maksumus peab olema lõplik ja selles peavad sisalduma kõik hankija kulud.
- 2.4. Pakkumuses näidata eraldi maksumused projekti ja kooskõlastuse ning lammutustööde kohta. Maksumuse vorm lisatud.
- 2.5. Pakkuja ei tohi pakkumuses piirata Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud varalise kahju hüvitamise kohustust ega piirata hankija jaoks muid seadustega ettenähtud õigusi. Vastutus ja muud poolte õigused ja kohustused fikseeritakse poolte kokkuleppel hankelepingus.

3. Pakkujale esitatavad tingimused

- 3.1. Pakkujal ei tohi olla maksuvõlgnevusi.
- 3.2. Pakkuja peab olema kantud äriregistrisse.
- 3.3. Pakkujal peavad olema vajalikud teadmised, varustus ja vastava väljaõppe saanud kvalifitseeritud personal.

4. Pakkumuste hindamine

- 4.1. Edukas pakkuja selgitatakse välja maksumuse alusel.

5. Muud tingimused

- 5.1. **Kõigi pakkumuste tagasi lükkamine**

- 5.1.1. Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik esitatud pakkumused, kui kõigi pakkumuste maksumused on hankija poolt eeldatud maksumusest ja hankija reaalsest võimalustest nii palju suuremad, et hange ei ole sellise maksumusega hankijale vastuvõetav; hankemenetluse toimumise ajal saavad hankijale teatavaks asjaolud, mis välistavad või muudavad hankija jaoks hankemenetluse lõpuleviimise ebaotstarbekaks või võimatuks; või langeb ära vajadus teenuse tellimise järele põhjustel, mis ei sõltu hankijast, eelkõige kui muutuvad olulisel määral õigusaktid või hankija majandustegevuse põhimõtted.
- 5.1.2. Hankijal on õigus pidada pakkujatega läbirääkimisi nii pakkumuses esitatud maksumuse, tähtaegade, mahu kui lepingutingimuste osas. Juhul kui hankija ei saavuta hankelepingu tingimuste osas eduka pakkujaga kokkulepet, alustab hankija hankelepingu sõlmimiseks läbirääkimisi paremuselt järgmise tulemuse saavutanud pakkujaga.
- 5.1.3. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab pakkuja hankemenetlusest, kui pakkuja suhtes esineb riigihangete seaduse § 95 lõikes 1 nimetatud kõrvaldamise asjaolusid.
- 5.1.4. Pakkuja peab esitama hankemenetlusest kõrvaldamise asjaolude puudumise kohta kinnituse (vorm 1), et Pakkujal ja alltöövõtja kasutamisel ka alltöövõtjal puuduvad RHS § 95 lõikes 1 nimetatud alused.

5.2. Teadaolevad hankelepingu tingimused

- 5.2.1. Arve tuleb esitada masintöödeldava e-arvena. Pakkuja annab hankijale arvete tasumiseks maksetähtaja 45 kalendripäeva;
- 5.2.2. PVC tentlao valmisolek tarneks hiljemalt 01. august 2023.a. Tentlao paigaldus kokkuleppel alates 01.august 2023.a. Tentlao projektdokumentatsiooni esitamise tähtaeg 30. mai 2023
- 5.2.3. Hankelepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi õigusaktide alusel ja kokkuleppe mittesaavutamisel Harju Maakohtus.

6. Selgitused

- 6.1. Hanke kohta saab esitada täiendavaid küsimusi e-kirjaga aadressil silver.teiter@elron.ee
- 6.2. Palume pakkumuste esitamise tähtaja jooksul Hankijat informeerida igast hanke alusdokumendis avastatud ebatäpsusest, ebaselgusest või vastuolust. Pärast hankelepingu sõlmimist ei rahulda Hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäände tuginevat pretensiooni või lisanõuet, s.h rahalist nõuet.

Vorm 1

Kinnitus hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta

**Pakkuja _____ kinnitused pakkuja hankemenetlusest
kõrvaldamise aluste puudumise kohta**

1) Kinnitame, et meid või meie haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget, prokuristi või muud isikut, kellel on volitus seda ettevõtjat esindada, tema nimel otsuseid teha või teda kontrollida, ei ole karistatud kuritegelikus ühenduses osalemise, aususe kohustuse rikkumise või korruptiivse teo, kelmuse, terroriakti toimepaneku või muu terroristliku tegevusega seotud kuriteo või sellele kihutamise, kaasaaitamise või selle katse, rahapesualase süüteo või terrorismi rahastamise eest;

2) Kinnitame, et meid või meie haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget, prokuristi või muud isikut, kellel on volitus seda ettevõtjat esindada, tema nimel otsuseid teha või teda kontrollida, ei ole karistatud riigis ilma seadusliku aluseta viibivale välismaalasele töötamise võimaldamise või välismaalase Eestis töötamise tingimuste rikkumise võimaldamise, sealhulgas seaduses sätestatud töötasu määrast väiksema töötasu maksmise eest;

3) Kinnitame, et meid või meie haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget, prokuristi või muud isikut, kellel on volitus seda ettevõtjat esindada, tema nimel otsuseid teha või teda kontrollida, ei ole karistatud laste tööjõu ebaseadusliku kasutamise või inimkaubandusega seotud teo eest;

4) Kinnitame, et meiega hankelepingu sõlmimine ei rikuks rahvusvahelist või Vabariigi Valitsuse sanktsiooni rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses.

5. Kinnitame, et alltöövõtja kasutamisel puuduvad ka alltöövõtjal punktides 1-4 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise alused.

Märkused: _____

Kuupäev: _____

Pakkuja nimi, registrikood: _____

Pakkuja esindaja nimi ja andmed: _____


Maksumuse vorm

Hinnad ilma käibemaksuta.

	Hind
Projekteerimine ja lubade taotlemine	
PVC-tenthall	
Paigaldustööd	
Hind kokku:	

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

1.1. Telklaos asukoht:

	Aadress	Katastri nr	Asukoht territooriumil
1	Vabaduse pst 176, Tallinn	78404:408:0235	

2. Olukorra kirjeldus ja hanke eesmärk

2.1. Seoses Elroni uute rongide saabumisega kasvab laopinna vajadus varuosade ja materjalide ladustamiseks. Sellega seoses lammutatakse Elroni territooriumil asuv olemasolev metallist angaar ja ostetakse PVC kattega tenthall varuosade ja materjalide ladustamiseks koos paigaldusega, vajalike projekteerimistega s.h asfaldist alusplats ja tugevvool, tenthalli projekteerimise kooskõlastamisega kohalikus omavalitsuses koos vajalike lubade taotlemisega ja muude tenthalli kasutusloa saamiseks vajalike tegevustega. Enne PVC tenthalli paigaldamist teostab tellija vajalikud aluspinnase tööd vastavalt valminud projektile. Peale platsi valmimist saab tarnija alustada tenthalli paigaldusega.

3. Tööde kirjeldus ja nõuded tenthallile

- 3.1. Projekteerida PVC laohall tenthalli tüüpi 45m x 8,5m (pikkus x laius), tenthalli kõrgus arvestada vastavalt laoriulite kõrgusele, mis on koos kaubaga on hinnanguliselt 4,5m. Projekteerida elektripaigaldis (sise-ja välisvalgustus, kaabeldus) ja alusplats. Paigalduskoht on Elroni depoo territooriumil Vabaduse pst 176, Tallinn (lisa 1-1 lao asukoht). Projekteerimisel arvestada kohaliku omavalitsuse nõudeid. Projekteerimistingimuste ja ehitusloa taotlemine kohalikust omavalitsusest tellija nimel. Vajaliku dokumentatsiooni vormistamine ja esitamine ehitisregistris.
- 3.2. Projekteerida PVC tenthalli alune plats, et halli oleks võimalik paigaldada laoriulid ning oleks vajadusel tagatud õiged kalded sadevee eemale juhtimiseks. Projekti valmimise

tulemusel peab tellijal olema võimalik tellida tenthalli paigaldamiseks nõuetekohane alusplats.

- 3.3. Tarnida ja ehitada PVC laohall vastavalt kooskõlastatud projektile.
- 3.4. Halli konstruktsioonid peavad olema vastupidavad välistingimustele ja tenthalli kasutusiga vähemalt 10 aastat.
- 3.5. Hallile projekteerida, tarnida ja paigaldada üks tõstuks mõõtmetega 3,5 x 3,5m. Tõstuks peab sisaldama jalgväravat. Laohalli uks peab võimaldama tellija kaardisüsteemiga liitmist.
- 3.6. Halli seinte, katuste, pinnase ühendused peavad olema ilmastikukindlad. Mitte läbi laskma vett, tuult või lund.
- 3.7. PVC kangas peab olema kohalikule ilmastikule sobiv, vastama kehtivatele standarditele ja nõuetele.
- 3.8. PVC katte toonid ja disain kooskõlastada projekteerimise käigus tellijaga juhul, kui laohalli hind ei ole sõltuv seinakatte värvist. Kui PVC-katte värv mõjutab materjali hinda, siis kooskõlastada toonid enne hinnapakumuse esitamist.
- 3.9. Lumekoormus tagada vastavalt standardile. Arvestada, et halli katust lumest ei puhastata.
- 3.10. Tuulekoormus tagada vastavalt kehtivatele standarditele ja nõuetele.
- 3.11. Laohall peab vastama kehtivatele tuleohutusnõuetele.
- 3.12. Projekteerida halli kandekonstruktsioon arvestades võimalusega, et tulevikus on võimalik halli pikendada ja vajadusel hall ümberkolida.
- 3.13. Projekteerida valgustuspaigaldis. Sisevalgustuse tugevus 300 luxi. Kaheste pistikuspesade arv 6tk. Projekteerida nõuetekohane evakuatsioonivalgustus akude toitel reservaeg kuni 1 tund. Tenthalli väliseintele peab jääma välisvalgustuse paigaldamise võimalus.